

高青县田镇街道办事处 2025 年民生实项目第四季度进展情况

重点工作	执行措施、实施步骤	工作进展、取得成效	后续举措	责任分工	监督方式
<p>华盛即时零售科技大厦项目</p>	<p>一是主动对接，根据气温条件科学优化室外作业与内部装修的工序衔接与时间分配，在保障施工安全与工程质量的前提下，最大限度减少低温天气造成的进度滞后，并提前筹划春节前后的劳动力与材料供应安排，确保节后复工顺利、高效。二是将督导重点从主体结构转向内外装修细节，加强对装饰材料、设备安装、</p>	<p>项目主体建设已完工，正在进行内外装修。受冬季季节影响，计划元旦结束的工期推迟至春节后。</p>	<p>完善沟通与服务保障机制。继续保持与企业的常态化沟通，及时了解并协助解决装修阶段可能出现的图纸变更、材料选型、专项验收等具体问题，做好相关配套服务的保障工作，为项目最终优质竣工创造有利条件。</p>	<p>高青县田镇街道办事处经济发展办公室</p>	<p>0533-6980986</p>

	隐蔽工程等关键节点的过程检查与验收,严格执行装修工艺标准,确保功能性与美观度均达到设计要求和品质预期。				
--	---	--	--	--	--