

高青县田镇街道办事处 2025 年民生实项目第三季度进展情况

重点工作	执行措施、实施步骤	工作进展、取得成效	后续举措	责任分工	监督方式
<p>华盛即时零售科技大厦项目</p>	<p>一是进一步完善沟通协调机制，协助企业解决项目建设中遇到的困难问题，确保项目按照既定目标高效推进；二是详细了解施工计划安排，督导企业严格执行工程建设流程化、规范化管理，坚持质量为先、安全至上的基础上确保项目按期优质竣工。</p>	<p>项目已完成地上四层主体建设，预计元旦前完工。</p>	<p>建立项目进度动态跟踪仪表盘，对关键节点、资源投入、潜在风险进行实时预警。成立专项攻坚小组，实施“一难题一方案”的精准化对接与调度，确保项目建设驶入“快车道”后动力不减、障碍得清。</p>	<p>高青县田镇街道办事处经济发展办公室</p>	<p>0533-6980986</p>